

**COMUNE DI RECETTO**  
Provincia di Novara

RIGENERAZIONE IMPIANTO ESISTENTE  
"PARCO NAUTICO DEL SESIA" DI RECETTO ( NO)

**CRONOPROGRAMMA**

Recetto, aprile 2022

## 1. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Giorni</b>
progettazione esecutiva:	250
approvazioni progetto da parte di enti	60
Tempi di aggiudicazione*	20
Esecuzione dei lavori**	720
<b>Totale</b>	<b>1050</b>

\* (entro 31 marzo 2023)

\*\* (non oltre il 31 gennaio 2026)

## 2. CRONOPROGRAMMA LAVORI

	<b>FASI CONTEMPORANEE</b>	<b>DURATA</b>
1	<b>1.</b> Allestimento di cantiere e messa in sicurezza <b>2.</b> Rimodulazione argine lato est (abbassamento a livello piano di accesso al fotovoltaico con ricollocazione materiale in sito) <b>3.</b> Completamento area camper con sistemazione e ampliamento	3 MESI
2	<b>4.</b> Completamento asfaltatura strade perimetrali (con adeguamento norme disabili) <b>5.</b> Completamento e rifacimento dei pontili	3 MESI
3	<b>6.</b> Completamento recinzione con rifacimenti e sistemazioni <b>7.</b> Club house per atleti-Struttura prefabbricata con 6 camerette e 2 bagni	3 MESI
4	<b>8.</b> Completamento deposito barche <b>9.</b> Rifacimento torre giuria in legno a 2 piani	3 MESI
5	<b>10.</b> Pensiline parcheggi con fotovoltaico sui tetti (8) <b>11.</b> Illuminazione laghi con torre lago	2 MESI
6	<b>12.</b> Campo da paddle <b>13.</b> Completamento campo multifunzionale (palazzina spogliatoi e servizi)	3 MESI
7	<b>14.</b> Riqualficazione area motocross (con parcheggi area pic nic e percorso)	3 MESI
8	<b>15.</b> Installazione impianto telecamere per competizioni <b>16.</b> Impianto di sorveglianza e antifurto	2 MESI
9	<b>17.</b> Linea telefonica <b>18.</b> Palestra	1 MESE
	<b>TOTALE</b>	<b>24 MESI (720 GIORNI)</b>